

ID	Aktivitet	Varakt	Start	Slut	Andra kvartalet			Tredje kvartalet			Fjärde kvartalet	
					apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov
1	Rivning beläggning återstående 900m	21 dagar	må 20-04-13	må 20-05-11	1 1100							
2	Belysning kabel/Fundament TRV	28 dagar	må 20-04-13	on 20-05-20	2 1300							
3	Schakt och fyll väg	33 da ti	20-04-14	to 20-05-28	3 1100							
4	Dränering 0/300 - 0/21 da	må 20-04-20	må 20-05-18	4 1200								
5	Terracomp Överfarter / refuger	10 dagar	må 20-05-18	fr 20-05-29	5 1100							
6	Beläggning AG	5 dag	må 20-06-01	fr 20-06-05	6 1120							
7	Kantsten m.m	24 da ti	20-06-02	fr 20-07-03	7 1110							
8	Kantsten m.m	43 da	må 20-08-03	on 20-09-30				8 1110				
9	Markarbeten KN	25 da	må 20-06-01	fr 20-07-03	9 1100							
10	Markarbeten KN	40 da	må 20-08-03	fr 20-09-25				10 1100				
11	SEMESTER	20 da	må 20-07-06	fr 20-07-31	11 SEMESTER							
12	Belysning kabel/Fundament KN	20 dagar	må 20-08-03	fr 20-08-28				12 1300				
13	GC / trottoar	65 da	må 20-08-03	fr 20-10-30				13 1100				
14	Vägutrustningsplan	65 da	må 20-08-03	fr 20-10-30				14 1100				
15	Leverans Activebum	1 dag	on 20-08-05	on 20-08-05				15				
16	sättning activebump	20 da	må 20-08-10	fr 20-09-04				16 1100				
17	Planteringar	50 da	må 20-08-17	fr 20-10-23				17 1130				
18	Beläggning ABB	10 da	må 20-10-19	fr 20-10-30				18 1120				
19	Slutbesiktning	1 dag	fr 20-10-30	fr 20-10-30							◆ SLUTBESIKTNING	

Projekt: Produktionstidplan Vä Datum: on 20-03-18	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Upplyft manuell sammanfattning		Extern milstolpe	
	Delad		Inaktiv milstolpe		Manuell sammanfattning		Måldatum	
	Milstolpe		Inaktiv sammanfattning		Endast start		Förlopp	
	Sammanfattning		Manuell aktivitet		Endast slutdatum		Manuellt förlopp	
	Projektsammanfattning		Endast varaktighet		Externa aktiviteter			