

# Byggdagböcker 2020, E10

## Vecka 3 – 5

Vi gjuter den första grundplattan på södra sidan av älven under vecka 4. Grundplattan är väldigt stor och cirka 650 m<sup>3</sup> betong går åt, med andra ord ungefär 90 lastbilar med betong. Gjutningen tar ungefär 20 timmar att utföra.

Sprängningsarbetet på stöd nummer 2 är klart och vi förbereder för att kunna utföra arbetet med grundplattan även där.

Pålningen på norra sidan är klar och där fortsätter vi med att förankra pålarna i berg.

Vi har också börjat bygga formar för våra mellanstöd (pelare).

Arbeten som vi nu utför orsakar inga störningar för omgivningen.

## Vecka 52-2

Vi har pålat stöd 4 (Killingholmen) färdigt och kommer i dagarna att påbörja pålningen på stöd 3. Pålarna vid stöd 3 är de längsta, den slutliga längden på dessa pålar är som längst cirka 21 meter. På den södra sidan fortsätter vi med byggvägen ner till älvstranden.

Pålningsarbetet på den norra sidan (stöd ) utförs även den som borrpålning, så bullernivån kommer att vara liknande som den vid stöd 4. Vi har hållit koll på bullernivåerna och de hålls inom givna gränser.